

RESUMEN DE FECHAS CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MUALUTE

	Nro. Días	Nro. Días	
ene-16	14	38	
feb-16	24		
feb-16	5	204	Suspensión de Trabajos (Del 25 de Febrero al 15 de septiembre del 2016)
mar-16	31		
abr-16	30		
may-16	31		
jun-16	30		
jul-16	31		
ago-16	31		
sep-16	15		
sep-16	15	227	
oct-16	31		
nov-16	30		
dic-16	31		
ene-17	31		
feb-17	28		
mar-17	31		
abr-17	30		
may-17	31	92	Suspensión de trabajos (Del 01 de mayo al 31 de julio del 2017)
jun-17	30		
jul-17	31		
jul-17	0	35	
ago-17	31		
sep-17	4		
TOTAL =	596	300	

Inicio de los Trabajos: 18 de Enero del 2016

Suspensión de Trabajos Nro. 1: Del 25 de febrero al 15 de septiembre del 2016

Reinicio de Trabajos Nro. 1: 16 de septiembre del 2016

Suspensión de Trabajos Nro. 2: Del 01 de mayo al 31 de julio del 2017

Reinicio de Trabajos Nro. 2: 01 de agosto del 2017

Terminación del Plazo: 04 de septiembre del 2017

Número Total de Días Corrido = $38 + 204 + 227 + 92 + 35 = 596$ Días

Número Total de Días Empleados en la Ejecución del Proyecto = $38 + 227 + 35 = 300$ Días

ELABORADO POR:
ING. CIVIL JORGE CANDO
SUPERVISOR