



## JEFATURA DE FISCALIZACION

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

**CONTRATO DE OBRA:** N°. - 04-EJ-GADPSDT-JCP-2016.

**CONTRATISTA:** ING. CIVIL PEDRO GAVILANES COLOBON

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL PLÁTANO EN LA COMUNA LAS DELICIAS

**UBICACIÓN:** PARROQUIA SAN JACINTO DEL BÚA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

**PLAZO:** 120 DÍAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, nos constituimos por una parte los señores; Ing. Civil Gustavo Mosquera V. JEFE DE FISCALIZACIÓN – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Ing. Adriana Espinoza DELEGADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, los ingenieros civiles Byron Medina Cedeño y Jorge Cando Herrera DELEGADOS POR LA JEFATURA DE FISCALIZACIÓN y por otra parte el Ing. Civil Pedro Gavilanes Colobón CONTRATISTA, con el único objeto de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional del contrato suscrito el 16 de mayo del 2016.

#### 1.- DATOS CONTRACTUALES

##### 1.1. OBJETO DEL CONTRATO

En atención al objeto del contrato, el contratista se comprometió y obligó a ejecutar los trabajos relacionados con la Construcción y Equipamiento del Centro de Acopio de Plátano, en la Comuna de Las Delicias, ubicado en la parroquia San Jacinto del Búa.

1.2. MONTO DEL CONTRATO: USD. \$ 81.026,28

##### 1.3. PLAZO DE EJECUCION:


El plazo establecido para la ejecución de los trabajos fue de 120 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo y de la orden impartida por la fiscalización.

##### 1.4. FISCALIZACIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA:

La Fiscalización de la obra la llevó a cabo la Ing. Civil Jorge Carrasco Sánchez, profesional contratado para el efecto, y, el profesional que ejerció las funciones de Residente de obra por parte del contratista, fue el Ing. Pedro Gavilanes C.

##### 1.5. REAJUSTE DE PRECIOS:

El presente contrato debido a su modalidad, no se aplica el reajuste de precios.



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials]*




## JEFATURA DE FISCALIZACION

### 1.6. GARANTIAS:

De acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, en los artículos relacionados a la presentación de Garantías, el contratista presentó la respectiva Garantía de Fiel Cumplimiento en el monto que establece la Ley.

### 2.- LIQUIDACIONES:

#### 2.1.- VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS



RUBRO	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				CANTIDAD	MONTO
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL CONTRATO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL A LA FECHA
	<b>GALPÓN</b>						
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	215,04	0,84	180,63	282,80	237,55
2	REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS	m2	128,00	0,99	126,72	153,00	151,47
3	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	84,83	5,64	478,44	49,87	281,27
4	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	30,60	13,57	415,24	7,32	99,34
5	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5 km	m3	56,00	3,59	201,04	45,47	163,24
6	RELLENO CON PIEDRA BOLA (MANUAL)	m3	18,21	15,52	282,62	-	-
7	HORMIGÓN CICLÓPEO CON ENCOFRADO f'c=180 kg/cm2	m3	4,99	167,64	836,52	4,62	774,50
8	H.S. REPLANTILLOS f'c=140 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	m3	0,80	165,48	132,38	1,24	205,20
9	HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS f'c=210 kg/cm2	m3	4,01	207,81	833,32	4,01	833,32
10	HORMIGÓN SIMPLE CADENAS f'c=210 kg/cm2	m3	0,84	199,62	167,68	1,12	223,58
11	CONTRAPASO H.S. E= 10 cm f'c=180 kg/cm2 SUB-BASE 15 cm	m2	153,00	21,66	3.313,98	186,32	4.035,69
12	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	2,54	225,03	571,58	3,20	720,09
13	HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS, f'c=210 kg/cm2	m3	0,86	224,26	192,86	1,15	257,89
14	HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 CON ENCOFRADO	m3	9,50	207,81	1.974,20	2,33	484,20
15	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	1.161,74	1,95	2.265,39	1.487,48	2.900,58
16	PERFILERIA DE ACERO EN BARRAS (CERCHAS, CORREAS, TENSORÉS)	KG	2.172,74	2,49	5.410,12	2.853,88	7.106,16
17	BORDILLO H.S. 0,15x0,30 f'c=180 kg/cm2	m	49,50	11,38	563,31	75,17	855,44
18	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PESADO e= 15 cm	m2	75,52	13,95	1.053,50	57,38	800,45
19	PUERTA CON TUBO Y MALLA	u	5,20	527,96	2.745,39	5,20	2.745,39
20	PUERTA METÁLICA DE TOL	m2	7,44	94,44	702,63		
21	CERRAMIENTO MALLA H=2,00 m (INC. SUJ. INFERIOR) TUBO PERIMETRAL	m2	168,87	38,95	6.577,49	243,61	9.488,61



## JEFATURA DE FISCALIZACION



22	CERRADURA LLAVE-LLAVE	u	2,00	35,12	70,24		
23	CUBIERTA PANEL e=4 mm	m2	197,40	11,80	2.329,32	231,50	2.731,70
24	CUMBRERO METAL e=0.40 mm d=40 cm	m2	19,00	7,26	137,94	25,07	182,01
25	CANAL DE TOL GALVANIZADO h=15 cm, a=15 cm, desarrollado 60 cm	m	38,00	16,19	615,22	43,68	707,18
26	TABLERO DE CONTROL 6 PUNTOS	u	1,00	76,29	76,29	1,00	76,29
27	PUNTO ILUMINACIÓN	PTO	33,00	34,36	1.133,88	33,00	1.133,88
28	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	PTO	9,00	35,20	316,80	9,00	316,80
29	INTERRUPTORES SIMPLE	u	1,00	3,02	3,02	2,00	6,04
30	INTERRUPTORES DOBLE	u	5,00	4,44	22,20	5,00	22,20
31	ACOMETIDA PRINCIPAL ELÉCTRICA AWG 3#10 RÍGIDO	m	18,00	4,63	83,34	30,00	138,90
32	FOCO AHORRADO INSTALADO	u	33,00	5,49	181,17	33,00	181,17
33	REJILLA DE PISO 3" ALUMINIO	u	8,05	4,61	37,11	8,05	37,11
34	PUNTO DESAGÜE PVC 110 mm	PTO	6,00	18,29	109,74	2,00	36,58
35	TUBERÍA PVC d=110 mm A.A.L.L.	m	63,00	5,81	366,03	11,88	69,02
36	TUBERÍA PVC d=110 mm DESAGÜE	m	22,00	6,28	138,16	71,72	450,40
37	CODO PVC-90 PVC 4" A.S.	u	6,00	1,79	10,74	-	-
38	CODO PVC de 110 mm 45°	u	6,00	2,67	16,02	4,00	10,68
39	SIFÓN PVC 4"	u	2,00	3,92	7,84	1,00	3,92
40	CAJAS REVISIÓN H.S. 0,60*0,60x0,60 CON TAPA H.A.	u	2,00	97,06	194,12	1,00	97,06
41	PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA	pto	4,00	26,86	107,44	1,00	26,86
42	TUBERÍA PVC ROSCABLE d=1/2" AGUA POTABLE	ml	30,00	1,86	55,80	18,00	33,48
43	PINTURA DE CAUCHO INT/EXTERIOR	m2	155,80	4,63	721,35	125,80	582,45
44	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	154,82	11,13	1.723,15	122,64	1.364,98
45	CERÁMICA PARA PISOS	m2	4,40	17,88	78,67	-	-
46	CERÁMICA PARA PAREDES INTERIORES	m2	14,60	20,21	295,07	16,89	341,35
47	MALLA PLÁSTICA ANTI MOSQUITO	m2	169,00	1,86	314,34	187,50	348,75
	<b>FOSA SÉPTICA - POZO ABSORCIÓN - TANQUE ELEVADO</b>						
48	OBRAS PRELIMINARES						
49	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	14,84	0,84	12,47	14,31	12,02
50	REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS	m2	5,94	0,99	5,88	5,94	5,88
51	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
52	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	17,26	5,64	97,35	20,98	118,33
53	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50 m	m3	15,00	6,24	93,60	14,26	88,98



## JEFATURA DE FISCALIZACION



54	CIMENTACIÓN						
55	H.S. REPLANTILLOS f'c=140 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	m3	0,30	165,48	49,64	0,59	97,63
56	HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 CON ENCOFRADO	m3	3,48	207,81	723,18	0,89	184,95
57	MEJORAMIENTO CON SUB-BASE Y PIEDRA A MANO	m3	1,19	16,99	20,22	1,19	20,22
58	ESTRUCTURA						
59	HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 CON ENCOFRADO	m3	0,89	207,81	184,95	3,43	712,79
60	PERFILERIA DE ACERO EN BARRAS (CERCHAS, CORREAS, TENSORES)	KG	830,00	2,49	2.066,70	-	-
61	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
62	TUBERÍA PVC d=110 mm DESAGÜE	m	19,20	6,28	120,58	20,00	125,60
63	CODO PVC de 110 mm 90°	u	2,00	2,83	5,66	2,00	5,66
64	CODO PVC-S d=50 mm x 90° DESAGÜE	u	2,00	2,03	4,06	2,00	4,06
65	TEE PVC 2" DESAGÜE	u	1,00	1,58	1,58	1,00	1,58
66	TUBERÍA PVC d=50 mm DESAGÜE	m	1,00	3,65	3,65	1,00	3,65
67	POZO DE ABSORCIÓN						
68	OBRAS PRELIMINARES						
69	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	23,04	0,84	19,35	23,04	19,35
70	REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS	m2	7,84	0,99	7,76	7,84	7,76
71	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
72	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	18,21	5,64	102,70	15,71	88,60
73	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50 m	m3	16,00	6,24	99,84	15,71	98,03
74	CIMENTACIÓN						
75	RELLENO CON PIEDRA BOLA (MANUAL)	m3	1,26	15,52	19,56	1,26	19,56
76	RELLENO CON RIPIO	m3	0,94	23,53	22,12	0,94	22,12
77	ESTRUCTURA						
78	HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 CON ENCOFRADO	m3	1,18	207,81	245,22	1,18	245,22
79	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
80	TUBERÍA PVC d=110 mm DESAGÜE	m	11,00	6,28	69,08	15,00	94,20
81	CODO PVC de 110 mm 90°	u	1,00	2,83	2,83	1,00	2,83
82	TANQUE ELEVADO						
83	OBRAS PRELIMINARES						
84	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	20,25	0,84	17,01	28,25	23,73
85	REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS	m2	6,25	0,99	6,19	11,16	11,05
86	MOVIMIENTO DE TIERRAS						



## JEFATURA DE FISCALIZACION



87	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	12,50	5,64	70,50	12,50	70,50
88	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50 m	m3	5,00	6,24	31,20	7,20	44,93
89	CIMENTACIÓN					-	-
90	MEJORAMIENTO CON SUB-BASE Y PIEDRA A MANO	m3	2,50	16,99	42,48	2,50	42,48
91	H.S. REPLANTILLOS f'c=140 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	m3	0,63	165,48	104,25	0,63	104,25
92	HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS f'c=210 kg/cm2	m3	1,88	207,81	390,68	1,88	390,68
93	ESTRUCTURA					-	-
94	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	1,80	225,03	405,05	1,80	405,05
95	HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 CON ENCOFRADO	m3	0,94	207,81	195,34	0,94	195,34
96	ENLUCIDOS					-	-
97	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	27,68	11,13	308,08	28,17	313,53
98	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					-	-
99	TUBERÍA PVC ROSCABLE d=1" AGUA POTABLE	m	30,00	5,16	154,80	39,40	203,30
100	VÁLVULA FLOTADOR d=1"	u	1,00	29,62	29,62	1,00	29,62
101	VÁLVULA CHECK 1"	u	2,00	34,47	68,94	2,00	68,94
102	CODO PVC de 110 mm 90°	u	6,00	2,83	16,98	10,00	28,30
103	Tee PVC d=1"	u	4,00	2,63	10,52	2,00	5,26
104	BOMBA SUCCIÓN 3/4 HP	u	1,00	239,17	239,17	1,00	239,17
105	RECUBRIMIENTOS					-	-
106	PINTURA ESMALTE	m2	28,00	4,47	125,16	28,15	125,83
107	OTROS					-	-
108	TANQUE PVC RESERVORIO 5000 LTS (INC. ACCESORIOS)	u	1,00	830,80	830,80	1,00	830,80
	<b>CONSTRUCCIÓN OFICINA CONTABILIDAD SECRETARÍA 27.1.15</b>					-	-
110	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	20,09	5,64	113,31	20,91	117,93
111	SUB-BASE CLASE 2 TENDIDO Y COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	0,73	14,24	10,40	0,73	10,40
112	H.S. REPLANTILLOS f'c=140 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	m3	0,24	165,48	39,72	0,24	39,72
113	HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS f'c=210 kg/cm2	m3	0,73	207,95	151,80	0,73	151,80
114	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	0,88	225,17	198,15	0,89	200,40
115	HORMIGÓN CICLÓPEO SIN ENCOFRADO f'c=180 kg/cm2 (CADENAS)	m3	2,40	121,14	290,74	2,40	290,74
116	HORMIGÓN SIMPLE CADENAS f'c=210 kg/cm2	m3	1,07	199,76	213,74	1,06	211,75
117	HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS. f'c=210 kg/cm2	m3	0,80	274,40	179,52	0,83	186,25
118	MASILLADO DE PISOS	m2	41,00	7,25	297,25	45,83	330,82




## JEFATURA DE FISCALIZACION



119	CONTRAPISO H.S. E= 10 cm f'c=180 kg/cm2 ARMEX 4.5 mm 15x15 cm SUB-BASE 12 cm	m2	40,65	19,71	801,21	45,63	899,37
120	BORDILLO H.S. 0.15x0.30 f'c=180 kg/cm2	m	27,30	11,38	310,67	27,70	315,23
121	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	524,00	1,95	1.021,80	886,26	1.728,21
122	PERFILERIA DE ACERO EN BARRAS (CERCHAS, CORREAS, TENSORES)	KG	492,00	2,49	1.225,08	482,87	1.202,34
123	ENTECHADO DE PANEL e=4 mm	m2	54,69	10,51	574,79	54,70	574,90
124	CUMBRERO METAL e=0.40 mm d=40 cm	m2	5,80	7,26	42,11	5,80	42,11
125	CANAL DE TOL GALVANIZADO h=15 cm, a=15 cm, desarrollado 60 cm	m	11,60	16,19	187,80	11,60	187,80
126	CERÁMICA PARA PISOS	m2	31,31	17,88	559,82	30,67	548,38
127	CERÁMICA PARA PAREDES INTERIORES	m2	7,44	20,21	150,36	7,12	143,90
128	VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION METALICA VARILLA 3/8")	m2	6,54	87,51	572,32	6,54	572,32
129	PUERTA METALICA DE TOL	m2	1,89	94,44	178,49	1,89	178,49
130	PUERTA PANELADA (0.70x2.10)	u	1,00	171,90	171,90	1,00	171,90
131	PUERTA PANELADA (0.90x2.10)	u	1,00	204,14	204,14	1,00	204,14
132	MAMPOSTERIA DE BLOQUE PESADO e= 15 cm	m2	101,12	13,95	1.410,62	81,83	1.141,53
133	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	205,02	11,13	2.281,87	185,83	2.068,29
134	INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS	U	1,00	132,88	132,88	1,00	132,88
135	LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORIOS	U	1,00	51,83	51,83	1,00	51,83
136	REJILLA DE PISO 2" ALU MINIO	u	1,00	4,04	4,04	1,00	4,04
137	PUNTO DESAGUE PVC 110 mm	PTO	1,00	18,29	18,29	1,00	18,29
138	PUNTO DESAGUE PVC 50 mm	PTO	2,00	11,67	23,34	2,00	23,34
139	TUBERIA PVC d=110 mm DESAGUE	m	15,00	6,28	94,20	41,26	259,11
140	TUBERIA PVC d=50 mm DESAGUE	m	6,00	3,65	21,90	21,96	80,15
141	PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2 " AGUA	pto	2,00	26,86	53,72	2,00	53,72
142	TUBERIA PVC ROSCABLE d=1/2" AGUA POTABLE	ml	12,00	1,86	22,32		
143	PUNTO DESAGUE PVC 75 mm	PTO	2,00	16,07	32,14	2,00	32,14
144	TUBERIA PVC d=75 mm DESAGUE	m	9,00	5,19	46,71	5,28	27,40
145	TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	u	1,00	54,46	54,46	1,00	54,46
146	PUNTO ILUMINACION	PTO	6,00	34,36	206,16	6,00	206,16
147	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	PTO	6,00	35,20	211,20	5,00	176,00
148	INTERUPTORES SIMPLE	u	6,00	3,02	18,12	6,00	18,12
149	CERRADURA LLAVE-LLAVE	u	2,00	35,12	70,24	3,00	105,36
150	PINTURA DE CAUCHO INT/EXTERIOR	m2	205,00	4,63	949,15	185,83	860,39
151	CODO PVC-S d=75 mm x45° DESAGUE	u					



## JEFATURA DE FISCALIZACION



			4,00	2,22	8,88		
152	CODO PVC-S d=75 mm x 90° DESAGUE	u	4,00	3,16	12,64	2,00	6,32
153	SIFON PVC 2"	u	1,00	2,31	2,31	2,00	4,62
154	CAJAS REVISION H.S. 0,60*0,60x0,60 CON TAPA H.A.	u	2,00	97,06	194,12	2,00	194,12
155	FOCO AHORRADO INSTALADO	u	6,00	5,49	32,94	6,00	32,94
156	ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA AWG 3#10 RIGIDO	m	12,00	4,63	55,56	23,00	106,49
157	CONSTRUCCIÓN BAÑOS - BATERIA SANITARIA 23.1.15						71
158	EXCAVACION MANUAL	m3	20,17	5,64	113,76	5,40	30,46
159	SUB-BASE CLASE 2 TENDIDO Y COMPACTADO (COMPACTADOR)	m3	0,49	14,24	6,98	0,49	6,98
160	H.S. REPLANTILLOS f'c=140 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	m3	0,24	165,48	39,72	0,24	39,72
161	HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 kg/cm2	m3	0,49	207,95	101,90	0,49	101,90
162	HORMIGON SIMPLE COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	0,94	225,17	211,66	0,94	211,66
163	HORMIGON SIMPLE CADENAS f'c=210 kg/cm2	m3	0,86	199,76	171,79	0,86	171,79
164	HORMIGON SIMPLE EN VIGAS. f'c=210 kg/cm2	m3	0,65	224,40	145,86	0,64	143,62
165	MASILLADO DE PISOS	m2	42,00	7,25	304,50	24,18	175,31
166	CONTRAPISO H.S. E= 10 cm f'c=180 kg/cm2 ARMEX 4,5 mm 15x15 cm. SUB-BASE 12 cm	m2	33,75	19,71	665,21	42,40	895,70
167	BORDILLO H.S. 0.15x0.30 f'c=180 kg/cm2	m	25,50	11,38	290,19	26,08	296,79
168	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	470,00	1,95	916,50	470,00	916,50
169	PERFILERIA DE ACERO EN BARRAS (CERCHAS, CORREAS, TENSORES)	KG	469,00	2,49	1.167,81	491,65	1.224,21
170	ENTECHADO DE PANEL. e=4 mm	m2	49,30	10,51	518,14	43,75	459,81
171	CUMBRERO METAL e=0,40 mm d=40 cm	m2	7,25	7,26	52,64	6,60	47,92
172	CANAL DE TOL GALVANIZADO h=15 cm, a=15 cm, desarrollado 60 cm	m	14,50	16,19	234,76	13,20	213,71
173	CERAMICA PARA PISOS	m2	19,72	17,88	352,59	19,95	356,71
174	CERAMICA PARA PAREDES INTERIORES	m2	47,28	20,21	955,53	43,20	873,07
175	VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION METALICA VARILLA 3/8")	m2	4,60	87,51	402,55	2,70	236,28
176	PUERTA METALICA DE TOL	m2	17,08	94,44	1.613,04	13,68	1.291,94
177	MAMPOSTERIA DE BLOQUE PESADO e= 15 cm	m2	55,76	13,95	777,85	60,80	848,16
178	MAMPOSTERIA DE BLOQUE PESADO e=10 cm	m2	31,15	12,04	375,05	35,08	422,36
179	ENLUCIDO VERTICAL PALETÉADO	m2	176,61	10,80	1.907,39	196,02	2.117,02
180	INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS.	U	4,00	132,88	531,52	4,00	531,52
181	LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORIOS.	U	2,00	51,83	103,66	4,00	207,32
182	DUCHA CROMADA	u	4,00	69,21	276,84	4,00	276,84
183	REJILLA DE PISO 2" ALUMINIO	u					



## JEFATURA DE FISCALIZACION



			4,00	4,04	16,16	4,00	16,16
184	PUNTO DESAGUE PVC 110 mm	PTO	4,00	18,29	73,16	4,00	73,16
185	PUNTO DESAGUE PVC 50 mm	PTO	6,00	11,67	70,02	8,00	93,36
186	TUBERIA PVC d=110 mm DESAGUE	m	15,00	6,28	94,20	8,92	56,02
187	TUBERIA PVC d=50 mm DESAGUE	m	6,00	3,65	21,90	5,40	19,71
188	PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA	pto	14,00	26,86	376,04	12,00	322,32
189	TUBERIA PVC ROSCABLE d=1/2" AGUA POTABLE	ml	15,00	1,86	27,90	19,86	36,94
190	PUNTO DESAGUE PVC 75 mm	PTO	2,00	16,07	32,14	2,00	32,14
191	TUBERIA PVC d=75 mm DESAGUE	m	9,00	5,19	46,71	6,29	32,65
192	TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	u	1,00	54,46	54,46	1,00	54,46
193	PUNTO ILUMINACION	PTO	6,00	34,36	206,16	6,00	206,16
194	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	PTO	2,00	35,20	70,40	2,00	70,40
195	INTERUPTORES SIMPLE	u	6,00	3,02	18,12	2,00	6,04
196	CERRADURA LLAVE-LLAVE	u	4,00	35,12	140,48	2,00	70,24
197	PINTURA DE CAUCHO INT/EXTERIOR	m2	177,00	4,63	819,51	196,02	907,57
198	CODO PVC-S d=75 mm x45° DESAGUE	u	4,00	2,22	8,88	2,00	4,44
199	CODO PVC-S d=75 mm x 90° DESAGUE	u	4,00	3,16	12,64	-	-
200	SIFON PVC 2"	u	4,00	2,31	9,24	4,00	9,24
201	CAJAS REVISION H.S. 0,60*0,60x0,60 CON TAPA H.A.	u	1,00	97,06	97,06	1,00	97,06
202	FOCO AHORRAO INSTALADO	u	6,00	5,49	32,94	6,00	32,94
203	ACOMETIDA PRINCIPAL ELECTRICA AWG 3#10 RIGIDO	m	12,00	4,63	55,56	4,00	18,52
204	PATIO DE MANIOBRAS						
205	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA)	m3	90,00	9,25	832,50	86,40	799,20
206	POZO DE AGUA						
207	EXCAVACION MANUAL	m3	15,00	5,64	84,60	-	-
208	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50 m	m3	15,00	6,24	93,60	-	-
209	BOMBA DE AGUA ELECTRICA 1 HP INC. ACCESORIOS	u	1,00	274,08	274,08	1,00	274,08
210	TUBERIA PVC ROSCABLE d=1" AGUA POTABLE	ml	30,00	5,16	154,80	-	-
211	PUNTO PVC-P ROSCABLE 1" AGUA	pto	4,00	40,19	160,76	-	-
	PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCION						
1	MONTACARGAS MANUAL TORIM 2 TON. 107CM HIDRAULICA	U	2,00	424,09	848,18	2,00	848,18
2	BALANZA DIGITAL 300KG 660LIB INDUSTRIAL ELECTRONICA CAMRY AZUL	U	2,00	227,79	455,59	2,00	455,59



## JEFATURA DE FISCALIZACION

3	BOMBA DONGYN 1HP-SUMERGIBLE T/BALA	U	1,00	882,41	882,41	1,00	882,41
4	TRANSPORTADOR PARA CAJAS DE BANANO	ML	13,00	269,23	3.500,00	13,00	3.500,00
5	ROTULO	U	1,00	519,10	519,10	1,00	519,10
					81.026,28		81.825,44

### 2.2.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE PLANILLA - REAJUSTE - ANTICIPO

#### 2.2.1 Liquidación de obra:

Monto del contrato	:	USD.	81.026,28
Pagado por Planilla N°. - 1	:	USD.	35.679,89
Pagado por Planilla N°. - 2	:	USD.	46.145,55
Pagado por incremento de obra	:	USD.	0.000,00
Pagado por Orden de Trabajo	:	USD.	0.000,00
<b>TOTAL</b>	:	<b>USD.</b>	<b>81.825,44</b>

#### 2.2.2 Liquidación del anticipo:

Monto del anticipo	:	USD.	48.615,77
Devengado en Planilla N°. - 1	:	USD.	21.407,93
Devengado en Planilla N°. - 2	:	USD.	27.207,84
<b>TOTAL</b>	:	<b>USD.</b>	<b>48.615,77</b>



Por la modalidad del contrato suscrito, el contratista para la presente obra, no tiene derecho al reajuste de la planilla.

### 2.3. PLAZOS. -

Fecha de suscripción del contrato	:	16 de mayo del 2016
Fecha de inicio de los trabajos	:	14 de junio del 2016
Plazo contractual	:	120 Días
Terminación del plazo contractual	:	11 de octubre del 2016
Fecha de Terminación de la obra	:	07 de octubre del 2016.
Mora	:	Ninguna

### 3.- CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Luego que la Comisión de recepción visita la obra, y, constata que los trabajos realizados en el Centro de Acopió del Plátano, ubicado en el recinto Las Delicias, se encuentran cumpliendo las funciones para lo que fue contratada, deja constancia de lo siguiente:



## JEFATURA DE FISCALIZACION


3.1.1. Que recibe del contratista de manera provisional la obra a entera satisfacción de las partes.


3.1.2. Que el contratista está de acuerdo con las cantidades de volúmenes de obra, que constan en la planilla de liquidación, aprobada por la fiscalización.


3.1.3. En consecuencia, a la presente diligencia; se recibe el contrato de manera provisional, suscribiéndose para el efecto la respectiva Acta de **Entrega Recepción Provisional**.

Para constancia y conformidad con lo actuado, se suscribe la presente acta en cinco originales, de igual contenido y valor, la misma que se legaliza con fecha 24 de octubre del 2016.




  
Ing. Civil Gustavo Mosquera V.  
JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL  
GAD PROVINCIAL - ADMINISTRADOR


  
Ing. Civil Byron Medina Cedeño  
DELEGADO POR FISCALIZACIÓN

  
Ing. Adriana Espinoza  
DELEGADO POR PLANIFICACIÓN



  
Ing. Civil Jorge Cándido Herrera  
DELEGADO POR FISCALIZACIÓN

  
Ing. Civil Pedro Gavilanes-C.  
CONTRATISTA

  
Ing. Civil Jorge Carrasco Sánchez  
FISCALIZADOR