

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE REINICIO DE TRABAJOS Nro. 1

OBRA: “CONTRATACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE”.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA SUNTRAC SA.

FISCALIZADOR: CONSORCIO NIM

ADMINISTRADOR: ING. CIVIL LUIS ZAMBRANO G.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 16 días del mes de mayo del 2023, nos constituimos el Abg. Johanna Nuñez .-Prefecta; Ing. Civil Luis Zambrano Gende .-Administrador del Contrato; Ing. Civil Luis Plua Argandoña .-Supervisor de Obra; Ing. Civil Bernardo Usca Zamora Procurador Común del Consorcio NIM .-Fiscalizador Contratado y el Ing. Civil Jorge Patricio Llerena C – Gerente general compañía SUNTRAC SA .-Contratista, con el único objeto de suscribir la presente **Acta de reinicio de Trabajos Nro. 1** del Proyecto, “CONTRATACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE”.

ANTECEDENTES. -

El GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, con fecha 20 de octubre de 2021 la directora de Gestión de Contratación Pública, mediante Resolución Administrativa, se realiza la convocatoria para el Proceso de Licitación de Obra Nro.- LICO-GADPSDT-02-2021, para la CONTRATACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DEL MULAUTE.

Luego de realizada las actividades referentes a la calificación de las ofertas recibidas, se procede adjudicar el proceso LICO-GADPSDT-02-2021 cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE, a favor de la Compañía SUNTRAC S. A. TRACTORES DEL SOL, por el monto de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 536/100 (USD. 3´148.425,5369) más el IVA, con un plazo contractual de 360 días calendario (12 meses), contados a partir del 12 de mayo de 2022.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS Nro. 1. -

Mediante oficio Nro. 28-RMPTM-SSA-2023 de fecha 28 de febrero del 2023, el Gerente general de Suntrac SA. Ing. Michael Patricio Llerena Vásquez contratista de la obra, pone en conocimiento de la Fiscalización el pedido de suspensión de trabajos, en vista de que la estación invernal presente en la zona, no permite realizar los trabajos correspondientes a EXCAVACIÓN

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

SIN CLASIFICAR, MATERIAL DE MEJORAMAMINETO (COMPACTADO MAQUINA), SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), BASE CLASE 1 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), HORMIGON SIMPLE CLASE C F' C=180KGCM2, para cunetas. Motivo por el cual, solicita se apruebe una Suspensión Temporal de los trabajos que se realizan en los diferentes sectores de la Vía camino PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DEL MULAUTE, hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, adjuntando al mencionado oficio un registro del clima conforme se ha dado en el período correspondiente al mes de febrero, y corroborado por el libro de obra.

La fiscalización, una vez que dispone del pedido por escrito del contratista, mediante este documento acepta y confirma lo expresado por el Ing. Michael Patricio Llerena Vásquez en el oficio Nro. 28-RMPTM-SSA-2023, en el reporte del clima, y el libro de obra, ya que en las visitas de control diario que realiza la fiscalización a los sitios donde se desarrollan los trabajos ha constatado la presencia de lluvias, y en los últimos días con más intensidad y frecuencia, lo que provoca una sobre saturación de los materiales granulares, y que los trabajos no se los pueda realizar de conformidad con las Especificaciones Técnicas y Constructivas requeridas, tendiendo a que no se pueda cumplir con el cronograma de trabajos.

Una vez revisado el pedido del contratista, y en vista que el proyecto presenta un avance de obra por encima del programado, y la presencia de lluvias afecta su ejecución impidiendo que los trabajos se realicen de forma regular y continua, la Supervisión cree procedente el pedido del Ing. Michael Patricio Llerena V, Gerente General en oficio Nro. 28-RMPTM-SSA-2023, por lo que recomiendo que los trabajos correspondientes al contrato de obra: “CONTRATACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DEL MULAUTE”, se suspendan temporalmente a partir desde la firma del Acta de Suspensión # 01 por 30 días o hasta que las condiciones climáticas lo permitan, para obra y fiscalización .

INFORME TÉCNICO PARA REINICIO DE TRABAJOS Nro. 1. -

Mediante Oficio Nro. 090 – MULAUTE – 2023, la Fiscalización del proyecto indica que.

En referencia a la Suspensión Temporal de Trabajos # 01, legalizada el 17 de marzo de 2023, me permito indicar lo siguiente:

- Han pasado 60 días de suspensión de trabajos hasta la presente fecha.
- Esta fiscalización ha realizado seguimiento del clima en la zona de la obra, obteniendo los siguientes resultados.

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

Día	Fecha	Clima						RESUMEN	
								Mañana	Tarde
Lunes	24/4/2023	8:00-12:00 Mayormente Soleado	13:00-16:00 Mayormente Soleado	16:00-17:00 Mayormente nublado				Despejado	Nublado
Martes									
Miércoles									
Jueves	27/4/2023	8:00-9:00 Chubasco, llovizna	9:00-12:00 Mayormente Nublado	13:00-14:30 Mayormente Nublado	14:30-15:30 Nublado	15:30-17:00 Lluvia		Llovizna	Nublado
Viernes	28/4/2023	8:00-12:00 Mayormente Nublado	13:00-14:00 Soleado	14:00-14:45 Nublado	14:45-15:00 Chubasco	15:00-16:00 Mayormente Nublado	16:00-17:00 Nublado	Nublado	Nublado
Sábado	29/4/2023	8:00-10:00 Mayormente Nublado	10:00-12:00 Mayormente Soleado					Despejado	
Lunes	1/5/2023								
Martes	2/5/2023	8:00-10:00 Parcialmente Nublado	10:00-12:00 Mayormente Soleado	13:00-15:30 Mayormente Soleado	15:30-17:00 Nublado			Despejado	Despejado
Miércoles	3/5/2023	8:00-12:00 Nublado	13:00-14:00 Nublado con Chubascos dispersos	14:00-15:30 Mayormente Nublado	15:30-17:00 Nublado			Nublado	Nublado
Jueves	4/5/2023	8:00-12:00 Soleado	13:00-15:30 Parcialmente Soleado	15:30-17:00 Mayormente Nublado				Despejado	Nublado
Viernes	5/5/2023	8:00-12:00 Mayormente Soleado	13:00-15:10 Parcialmente Nublado	15:10-15:30 Chubasco	15:30-17:00 Nublado			Despejado	Nublado
Sábado	6/5/2023	8:00-12:00 Mayormente Nublado						Nublado	
Lunes	8/5/2023	8:00-9:00 Nublado	9:00-12:00 Mayormente Soleado	13:00-15:15 Mayormente Soleado	15:15-17:00 Parcialmente Nublado			Despejado	Nublado
Martes	9/5/2023	8:00-11:00 Tormentas eléctricas	11:00-12:00 Lluvia	13:00-14:00 Chubasco	14:00-15:45 Nublado	15:45-17:00 Mayormente Nublado		Lluvia Fuerte	Llovizna
Miércoles	10/5/2023	8:00-12:00 Mayormente Nublado	13:00-14:00 Mayormente Nublado	14:00-15:00 Parcialmente Nublado	15:00-15:50 Nublado	15:50-17:00 Lluvia		Nublado	Nublado
Jueves	11/5/2023	8:00-09:30 Mayormente Soleado	9:30-12:00 Parcialmente Nublado	13:00-17:00 Parcialmente Soleado				Nublado	Despejado
Viernes	12/5/2023	8:00-12:00 Mayormente Nublado	13:00-17:00 Mayormente Nublado					Nublado	Nublado
Sábado	13/5/2023							Llovizna	

Del cuadro anterior se puede observar que el clima ha mejorado en las últimas semanas, siendo así que por cada semana hay 1 día de lluvias fuertes; por lo cual esta fiscalización considera que las condiciones climáticas han mejorado y esto permite que los trabajos se ejecuten sin ningún inconveniente.

Por lo cual, se sugiere al Administrador y Supervisor del contrato, levantar la Suspensión Temporal de Trabajos # 01, salvo su mejor criterio.

De lo expuesto, una vez analizado el oficio Nro. 090 – MULAUTE – 2023, emitido por la fiscalización, en calidad de Administrador de Contrato se dispone el levantamiento de la Suspensión Temporal de trabajos # 01 a partir del día Miércoles 17 de mayo del 2023, fecha que será considerada para la determinación de la finalización de los trabajos de obra y de la fiscalización del proyecto.

JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

Fecha de Inicio de Trabajos	:	12 mayo de 2022.
Plazo Contractual	:	360 Días
Fecha de Terminación Contractual	:	06 de mayo de 2023.
Fecha de Suspensión de Trabajos Nro. 1	:	17 de marzo del 2023.
Fecha de Reinicio de Trabajos Nro. 1	:	17 de mayo del 2023.
Número de días de Suspensión	:	60 días.
Nueva Fecha de Terminación de la Obra	:	05 de julio del 2023.

Para constancia de las partes, la presente Acta de Reinicio de Trabajos Nro. 1, se legaliza con fecha 16 de mayo del 2023 en un original y tres copias de igual tenor y contenido.

ABG. JOHANA NUÑEZ
PREFECTA G.A.D.P.S.D.T.

ING. CIVIL LUIS AROON PLUA ARGANDOÑA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. CIVIL LUIS ZAMBRANO G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. CIVIL BERNARDO USCA ZAMORA.
PROCURADOR COMUN CONSORCIO NIM
FISCALIZADOR CONTRATADO

ING. CIVIL JORGE PATRICIO LLERENA C
GERENTE GENERAL DE SUNTRAC SA
CONTRATISTA