



EPCO
TSÁCHILA

INFORME PREVIO A RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EXSTRUCTURA MIXTA SOBRE EL RÍO MULAUTE DE LUZ = 75.0 M, UBICADO EN EL RECINTO SANTA ROSA DEL MULAUTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS".

ENTIDAD PRESTATARIA: BANCO DE DESARROLLO

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

MONTO DEL CREDITO: USD. \$ 1'279.217,48

FECHA DEL INFORME: 14 De Septiembre Del 2017

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1. **CONTRATO PRINCIPAL DE CONSTRUCCIÓN No 001**
- 1.2. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 18 De Noviembre del 2015.
- 1.3. **MONTO DEL CONTRATO:** USD \$ 1'937.438,06
- 1.4. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EXSTRUCTURA MIXTA SOBRE EL RÍO MULAUTE DE LUZ L = 75.0 M, UBICADO EN EL RECINTO SANTA ROSA DEL MULAUTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
- 1.5. **CONTRATISTA:** ING. DARWIN JAVIER ZAMBRANO ZAMBRANO.
- 1.6. **PRORROGA (S):** No
- 1.7. **CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 001 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 29/09/2016
- 1.8. **MONTO:** USD \$ 161.449,43
- 1.9. **OBJETO DEL CONTRATO:** DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EXSTRUCTURA MIXTA SOBRE EL RÍO MULAUTE DE LUZ = 75.0 M. UBICADO EN EL RECINTO SANTA ROSA DEL MULAUTE.
- 1.10. **AMPLIACIÓN DE PLAZO:** NO

www.epcotsachila.gob.ec

Santo Domingo - Ecuador
Av. Abraham Calazacon entre
Av. La Lorena y Gabriel García Moreno
Edificio s/n
Teléfono: (02-2760-047)



EPCO
TSÁCHILAS

2. **AVANCE GENERAL DEL PROYECTO EN PORCENTAJE.** 100,00 %

3. **FISCALIZACIÓN**

- **FISCALIZADOR:** EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LAS TSÁCHILAS.

- **VALOR DEL CONTRATO:** USD \$ 89.857,55.
- **FECHA DEL CONTRATO:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
- **PLAZO:** 300 DIAS.
- **FECHA INICIAL DEL PLAZO:** 18 DE ENERO DEL 2016.
- **AMPLIACIÓN DE PLAZO:** NO

4. **VERIFICACIONES REALIZADAS:**

En este periodo se verifica que la obra se encuentra completamente terminada con los rubros ejecutados en su totalidad y en espera de realizar las mediciones para la liquidación correspondiente, en conjunto con el contratista.

4.1. **PRINCIPALES ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN:**

Entre las principales acciones efectuadas por la Fiscalización se encuentran:

- Constatar el cumplimiento del cronograma y planificar las actividades.
- Verificación de materiales según especificaciones técnicas.
- Coordinar la logística y el cumplimiento de los plazos.
- Indicaciones generales sobre especificaciones, ubicación y ejecución de los rubros de muro de gaviones, relleno compactado en accesos y muro de escolleras.

4.2. **COMENTARIOS GENERALES:**

- El estado del tiempo durante este periodo fue bueno, sin presencia de lluvias mayores.
- El avance de la obra es del 100,00 %.

www.epcotsachila.gob.ec
Santo Domingo - Ecuador
Av. Abraham Calazacon entre
Av. La Lorena y Gabriel García Moreno
Edificio s/n
Teléfono: (02-2760-047)



EPCO
TSACHILA

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- El proyecto ha concluido cumpliendo los parámetros del departamento técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, y de la misma manera respetando las especificaciones técnicas, diseños y planos entregados a esta Fiscalización.
- En lo pertinente a los plazos de ejecución el contratista se enmarca dentro de lo establecido en el cronograma contractual vigente.
- Por lo tanto por Intermedio de este informe se certifica que la obra se encuentra terminada 100 % en lo referente a los rubros del contrato para la "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EXSTRUCTURA MIXTA SOBRE EL RÍO MULAUTE DE LUZ L = 75.0 M, UBICADO EN EL RECINTO SANTA ROSA DEL MULAUTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS", así también las áreas se encuentran libres de escombros y en la actualidad el puente se encuentra prestando servicio y abierto al tránsito público, por razón esta Fiscalización considera **PROCEDENTE** el pedido de Recepción Provsional De La Obra.

ING. JORGE CARRASCO S.
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

www.epcotsachila.gob.ec
Santo Domingo - Ecuador
Av. Abraham Calazacon entre
Av. La Lorena y Gabriel García Moreno
Edificio s/n
Teléfono: (02-2760-047)